

البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2019

محضر الجلسة العامة الثانية

1- معطيات بخصوص البلدية :

- 2- أ - إسم البلدية : بلدية صفاقس
- 3- ب - عدد السكان بالبلدية : حوالي 300 ساكن
- 4- ت - تاريخ الجلسة : 23 ديسمبر 2018
- 5- ث - مكان الجلسة: صالة الأفراح البلدية
- 6- ج - إسم ميسر الجلسة : حافظ معتوق .
- 7- ح - محضر محرر من قبل : سلوى الفقي المنيف
- 8- خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيس البلدية

9- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية 75 :

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	
75	19	12	العدد الجملي
100%	29.23%	18.49%	النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

1. عرض لقائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2018.
2. قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2017 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2018.
3. تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2018.
4. نقاش وتفاعل مع المشاركين
5. نتائج الجلسة العامة الثانية.

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2019 : (الملحق المصاحب)

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	وصف لنوعية التدخل
				4000 أذ		1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
				3615 أذ		تعبيد الطرقات
6 أشهر للاعلان عن تنظيم استشارة لتعيين مكتب دراسات ثم الاعلان عن طلب العروض للاشغال ثم الحصول على الموافقة النهائية على التمويل من طرف صندوق القروض	موفى سنة 2019	موفى شهر جوان 2019				
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		285 أذ		الاتارة العمومية
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		100 أذ		تجميل المدينة
				4000 أذ		2- برامج مهيكلة للمدينة
	أوت 2019	موفى شهر جوان 2019		460 اذ		دراسات واحداث ثلاث نقاط بيئية
	موفى سنة 2019	شهر جوان 2019		300 أذ		معدات اعلامية (تشبيك)
	سبتمبر 2019	شهر مارس 2019		100 أذ		صيانة المسرح الصيفي
	موفى سنة 2019	موفى شهر أفريل 2019		180 أذ		صيانة البناءات الاقتصادية
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		130 أذ		المساهمة في قاعة رياضية
	موفى سنة 2018	شهر مارس 2018		400 أذ		تهيئة المركب الرياضي 2 مارس
	جوان 2019	موفى شهر مارس 2019		200 اذ		صيانة منشآت رياضية
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		300 أذ		صيانة الحدائق
	موفى سنة 2019	شهر مارس 2019		1100 أذ		صيانة الطرقات

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	
	موفى سنة 2019	موفى شهر جوان 2019		550 أد		المسرح البلدي
				1728 أد		
	موفى سنة 2019	موفى شهر جوان 2019		100 أد		البناءات المتداعية للسقوط
	أكتوبر 2019	شهر مارس 2019		180 أد		دراسات و مناظرات أفكار
	موفى سنة 2019	شهر مارس 2019		300 أد		صيانة المباني
	موفى سنة 2019	موفى شهر جوان 2019		150 أد		مستودع الحجز
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		165 أد		اقتناء معدات اعلامية
	جويلية 2019	شهر مارس 2019		300 أد		وسائل النقل (سيارة لسيد رئيس البلدية وسيارة 7 مقاعد للسفر)
	شهر مارس 2019	شهر فيفري 2019		813 أد		معدات النظافة
				9728 أد		المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2019، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

4 - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2018 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2019:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاؤ الأشغال	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحينة (أد)	بيان المشروع (*)
	أوت 2019	0 %	240 يوم	جانفي 2019	/	3 300	تعبيد الطرقات وبناء الأرصفة (تشاركي)
	حويلية 2019	0 %	120 يوم	فيفري 2019	/	200	التنوير العمومي (تشاركي)
	أوت 2018	100 %	90 يوم	ماي 2018	/	250	توسيع دائرة حي الحبيب واحداث قباضة
	احداث جديد في مرحلة الدراسة				/	290	توسيع دائرة سيدي منصور
	سيتم انجازه اتر انجاز القسط الأول				/	2 500	تهيئة قصر البلدية القسط الثاني
	تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الوزارية للصفقات موفى شهر ديسمبر 2018				/	2 000	اقتناء معدات نظافة وطرقات
	في مرحلة الدراسة				/	3 000	تهيئة ضيعة بشكة

في مرحلة الدراسة				/	200	صيانة المسبح البلدي
في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات					100	دراسة تهيئة ضيعة بشكة
		15%	100 يوم	2018/12/11	500	اشارات ضوئية
تم تعيين مكاتب الدراسات					500	تهيئة السوق المركزي
		20%	110 يوم	2018/12/1	550	تهيئة ملاعب أحياء
		100%	360 يوم	13/6/2018	100%	صيانة الطرقات
		75%	80 يوم	2017/9/26	150	تهيئة سوق سيدي منصور والتعويضي تكملة
سيتم اعادة الاعلان عن طلب العروض					300	صيانة التنوير العمومي (التجربة النموذجية ب LED)
سيتم انجازه اثر انجاز القسط الأول					800	تهيئة المسرح البلدي (اضافة)
تم اقتناء وسائل نقل (سيارة وظيفية و عدد 2 سيارة مصلحة و 28 دراجة نارية)					200	
في مرحلة الدراسة					50	صيانة المسلخ البلدي
في مرحلة الدراسة					1 500	تهيئة مصب الميناء (انتاج الطاقة الشمسية)
في مرحلة المصادقة على تقرير الفرز					300	برامج وتجهيزات اعلامية مختلفة
		100%	90 يوم	13/6/2018	200	صيانة المسرح الصيفي
		40%	110 يوم	19/10/2018	300	صيانة المنشآت الرياضية
		89%	210 يوم	2017/9/12		تهيئة المسرح البلدي
		17%	100 يوم	22 جويلية 2018	300	تهيئة سوق الربض
		70%	150 يوم	2018/8/1	250	الحديقة العمومية
					310	المصب البلدي بطريق الميناء
		45%	360 يوم	2018/4/18	3 998	قصر البلدية
سيتم اعادة النظر في المشروع				/	800	مقر الحالة المدنية عزيزة عثمانة
				/	80	معدات اعلامية
		45%	180 يوم	سبتمبر 2018	600	معدات النظافة والطرقات
		0%	80 يوم	6/9/2017	300	تهيئة سوق بلدي بسيدي منصور
				/		مشاريع الشراكة

بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى						
					400	دراسة مثال التهيئة العمرانية
		20%	50 يوم	6 سبتمبر 2018	589	تعشيب ملعب 2 مارس 2
					245	أشغال الانارة ملعب 2 مارس 2
المجموع						

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2019، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2019 وفق النموذج :

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
مشكل التطهير في الأنهج الغير مجهزة في أغلب المناطق وخاصة بمنطقة سيدي منصور زقة كعنيش ومعاناة المتساكني وصعوبة التنقل خاصة عند نزول الأمطار *مشكل الفضلات بسيدي منصور المشاريع المبرمجة لسنة 2018 التسائل متى يتم الانجاز ● المدينة العتيقة والمشاكل التي تواجهها يجب مزيد	تعهد السيد رئيس البلدية بانجاز المقترحات شريطة توفر بها شبكة التطهير كما بين أن المجلس البلدي و البلدية ساعية الى تحقيق كل البرامج على أرض الواقع

7 رأي المشاركين في خطة الاصل المعتمدة :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
	ليس هناك ملاحظات

8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
البعض مؤيد للمقاربة التشاركية والبعض الآخر غير مؤيد نظرا أن للبلدية لها برامجها ولها مقترحات أهم نظرا لدراسة المنطقة وهي أدري بالمشاريع المتأكدة والتي تسهل حركة المرور	

9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

المشاريع الوطنية مثل السياح وتيرورة وبرنامج تحلية المياه وتهذيب المدينة العتيقة التي تحتاج لفتة وطنية

10- نتائج الجلسة العامة الثانية :

1.10 - التنقيحات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

لا شيء

2.10- ملاحق :
أ - عرض البلدية :

عرض برنامج الاستثمار التشاركي لسنة قائمة المشاريع التي تم اقتراحها 2019 في جلسات المناطق وقائمة ممثلي المناطق التي تم اقتراحها في جلسات المناطق (الملاحق)

ب - صور الجلسة العامة :



رئيس الجلسة
السيد رئيس البلدية
منير اللومي

مقرّر الجلسة
السيد(ة) سلوى الفقي المنيف

ميسر(ة) الجلسة
السيد(ة)
حافظ معتوق

