

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

الولاية : صفاقس
البلدية : صفاقس

مجموعة برامج صرف الفعاليات المشروع من تاريخه إلى غاية 31 نوفمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 نوفمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إنجازه حتى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رئاسة صرف الإصعقات البرمجة بولاية البرامج الاستثماري الذي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه المتبقي أو الصورت المحاسبية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(03)+(2)-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالتاريخ السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	تكلفة التجهيز للمشروع Coût total de projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع الجديدة لسنة 2021 - أ
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه المتبقي أو الصورت المحاسبية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(03)+(2)-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالتاريخ السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
306 793	306 793	306 793	3 196 000	3 920 000		8 116 000	8 080 000	8 080 000	2021	المشاريع الجديدة لسنة 2021 - أ	
0	0	0	1 200 000	300 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	2021	1 تهيئة الطرق (تشاركي)	
0	0	0	0	200 000		200 000	200 000	200 000	2021	2 الأثر العمومية (تشاركي)	
0	0	0	0	400 000		400 000	400 000	400 000	2021	3 تهيئة المسالك الصحية (تشاركي)	
0	0	0	0	200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	2021	4 تهيئة طرق مهيكلت (تكملة قاصمة مجيبة بولاية)	
73 578	73 578	73 578	36 000	700 000		736 000	700 000	700 000	2021	5 صيانة الطرق	
0	0	0	0	150 000		150 000	150 000	150 000	2021	6 تعصير شبكة الأثر	
0	0	0	0	20 000		20 000	20 000	20 000	2021	7 صيانة المسرح الصفي	
0	0	0	0	100 000		100 000	100 000	100 000	2021	8 تهيئة الملاعب، قاعة الرياضة	
0	0	0	160 000	200 000		360 000	360 000	360 000	2021	9 الاعتناء بالبنائات الإدارية	
0	0	0	0	150 000		150 000	150 000	150 000	2021	10 تهيئة مستودع الحجز طريق الميناء (تكملة)	
0	0	0	1 000 000	600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	2021	11 اقتناء معدات	
100 965	100 965	100 965	0	200 000		200 000	200 000	200 000	2021	12 صيانة وتعمد الحافق العمومية الثغورات	
0	0	0	300 000	100 000		400 000	400 000	400 000	2021	13 دراسات	
0	0	0	0	100 000		100 000	100 000	100 000	2021	14 اشارات ضوئية	
41 418	41 418	41 418	0	50 000		50 000	50 000	50 000	2021	15 تسييج الاراضي البيضاء	
0	0	0	0	50 000		50 000	50 000	50 000	2021	16 تجميل المدينة	
0	0	0	200 000	0		200 000	200 000	200 000	2021	17 مراجعة مثال التهيئة(تكملة)	
90 832	90 832	90 832	0	100 000		100 000	100 000	100 000	2021	18 صيانة شبكة تصريف المياه	
0	0	0	0	200 000		200 000	200 000	200 000	2021	19 اقتناء سيارات	
0	0	0	300 000	100 000		400 000	400 000	400 000	2021	20 تهيئة المسالخ البلدي	



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

مجموع ما تم صرفه لغاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الفعلي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الفعلي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رئاسة صرف الإيصالات البرمجة بوجبة البرامج الاستثماري لعام 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			المبلغ الفعلي المبرمج صرفه السنة أو سنوات الإجازة Année(s) de réalisation	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفائتة - ب
			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الفعلي المبرمج صرفه السنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه السنة أو سنوات الإجازة Coût total du projet (1)		
16 157 555	7 091 120	7 091 120	8 884 127	17 838 372	9 066 435	35 788 934	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفائتة - ب
0	0	0	210 000	1 700 000	0	1 910 000	1 تسيير الطرقات (تشاركي)
0	0	0	0	170 000	0	170 000	2 الإدارة العمومية (تشاركي)
21 830	21 830	21 830	0	20 000	0	20 000	3 المناطق الخضراء (تشاركي)
499 264	499 264	499 264	206 200	1 855 800	0	2 062 000	4 تهيئة طرقات مهيكلة
0	0	0	0	500 000	0	500 000	5 صيانة الطرقات
282 738	107 597	107 597	0	260 000	0	260 000	6 تهيئة الملاعب وقاعة الرياضة
0	0	0	150 000	224 859	175 141	400 000	7 الإحتفاء بالبناءات الإدارية
0	0	0	0	150 000	0	300 000	8 تهيئة متنوع الحجز طريق العيناء
132 745	132 745	132 745	64 000	210 000	0	210 000	9 إقتناء وسائل نقل
67 624	67 624	67 624	17 000	136 000	0	200 000	10 صيانة الشبكة الكهربائية الطيب المهاربي
68 000	68 000	68 000	0	63 000	0	80 000	11 تجهيد الشبكة الكهربائية بفسح الذي
0	0	0	11 000	99 000	0	110 000	12 تهيئة قاعة الرياضة الراند الجاوي
0	0	0	250 000	350 000	0	600 000	13 بناء وتهيئة منشآت اقتصادية
0	0	0	70 000	0	0	70 000	14 تهيئة وتأثيث فضاء المواطن
0	0	0	0	10 000	0	10 000	15 منظومة منصة الحوكمة
133 466	133 466	133 466	1 661 000	0	0	1 661 000	16 إقتناء معدات
0	0	0	15 000	135 000	0	150 000	17 صيانة وتعميد الحدائق العمومية النافرات
0	0	0	480 000	0	0	480 000	18 دراسة مخططات المرور
0	0	0	25 000	200 000	0	225 000	19 اشارات ضوئية
12 620	0	0	70 000	0	0	70 000	20 تهيئة سوق الحرفيات بمرکز شاكور
0	0	0	137 380	0	12 620	150 000	21 إقتناء اراضي
0	0	0	96 000	95 000	0	191 000	22 تجهيل المدينة
0	0	0	100 000	0	0	100 000	23 احداث قلب ثقافي بالمسرح الصيفي



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

مجموعة ما تم صرفه للفترة المبررة من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الفعلي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الفعلي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رئاسة صرف الأرصدة المبرورة بولاية البرنامج الاستثماري لعام 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021		المبلغ الفعلي المبرور Coût actualisé du projet (1b)	تكلفة عملية المشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة
			المبلغ المتاح المبرور صرفه Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)-(2)-(4)	المبلغ المبرور صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)				
0	0	0	5 000	45 000	50 000	50 000	2020	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة
0	0	0	670 000	180 000	850 000	850 000	2016 و 2020	مصعد الي لاقاعة الأفراح
0	0	0	7 000	58 000	65 000	65 000	2020	مراجعة مثال التهيئة
56 658	56 658	56 658	10 000	90 000	100 000	100 000	2020	درجات تارية
2 364 034	2 364 034	2 364 034	60 000	150 000	210 000	210 000	2020	بناء ماضي ووحدات صحية وتهيئة قضاعات ترفيه
273 491	273 491	273 491	500 000	3 615 000	4 115 000	4 115 000	2019	تجهيزات ومنظومات اعلامية
0	0	0	0	308 000	308 000	308 000	2019	تعميد الطرقات ومد الأرصفة
0	0	0	0	460 000	460 000	460 000	2019	التوريد العمومي
175 000	18 000	18 000	0	400 000	400 000	400 000	2019	دراسات واحداث ثلاث نقاط ببنية
256 480	44 242	44 242	25 000	18 000	200 000	200 000	2019	تهيئة المركب الرياضي 2 مارس
0	0	0	0	72 762	212 238	285 000	2019	صيانة منشآت رياضية
0	0	0	65 000	35 000	100 000	100 000	2019	تجميل المدينة (صيانة الحدائق)
58 058	11 841	11 841	41 783	42 000	80 000	80 000	2019	البناءات المتعددة السقوط
304 360	155 860	155 860	0	151 500	165 000	165 000	2019	دراسات و مناظرات أفكار
602 838	602 838	602 838	0	669 820	300 000	300 000	2019	اقتناء معدات اعلامية
0	0	0	0	669 820	813 000	813 000	2019	وسائل النقل
0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	2019	معدات النظافة
0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	2019	دراسات
0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	2019	تهيئة حي الزيتونة
0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	2019	تعميد الطرقات (مقر عزيزة عمالة سابقا °)



كشوف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

الولاية : صفاقس
البلدية : صفاقس

مجموع ما تم صرفه للبلدية المشروع منذ إنشائه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées de 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إنقائه لإذن عمله من 01 جانفي 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رزمة صرف الإيصالات العمومية بولاية صفاقس - برنامج الاستثمار الفيدرالي 2021 planing des dépenses prévu dans le PAI 2021			المبلغ المتعلق بالبرامج صرفه حتى انقضاء المدة Montant résidant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	المبلغ المتعلق بالبرامج صرفه في 31 ديسمبر 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بمصرفات سابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المتعلق بالمشروع (1) Coût total du projet	سنة انقضاء المشروع Année(s) de realisation	ب - مشاريع متقاربة في طور الإنجاز من السنوات القارئة
			المبلغ المتعلق بالبرامج صرفه في 31 ديسمبر 2021 Montant résidant à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتعلق بالبرامج صرفه في 31 ديسمبر 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بمصرفات سابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
133 603	58 603	58 603	15 000	60 000	75 000	150 000	150 000	2018	43	توسيع دائرة سبدي منصور (مركز شرطة بلدية)	
4 048 538	201 538	201 538	187 764	236 000	3 847 000	4 270 764	4 083 000	2017-2018	44	تهيئة قصر البلدية	
875 064	115 064	115 064	0	440 000	760 000	1 200 000	1 200 000	2018	45	التقاء محداث النظافة والطرق	
266 134	266 134	266 134	1 400 000	1 600 000	0	3 000 000	3 000 000	2018	46	تهيئة ضيقة بشكة	
302 190	159 190	159 190	0	257 000	143 000	400 000	400 000	2018	47	صيانة المسبح البلدي	
767 074	767 074	767 074	695 000	500 000	0	1 195 000	500 000	2018	48	تهيئة السوق المركزي	
299 658	141 167	141 167	0	141 509	158 491	300 000	300 000	2018	49	صيانة التثوير الصومي (التجربة النموذجية ب LED)	
3 758 353	541 216	541 216	0	824 213	3 217 137	4 041 350	4 041 350	2018-2016	50	تهيئة المسرح البلدي	
267 735	153 644	153 644	0	185 909	114 091	300 000	300 000	2017	51	تهيئة سوق الرياض (مطب حي سابقا)	
0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	2017	52	المصعب البلدي بطريق الميناء	
130 000	130 000	130 000	1 640 000	130 000	0	1 770 000	1 200 000	2019	53	المساهمة في قاعة رياضية	
16 464 348	7 397 913	7 397 913	12 080 127	21 758 372	9 066 435	43 904 934	42 634 350			المجموع العام	

هلم: برسم هذا الكشف قبل موافق فيفري 2022 مصدورا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تكم إنجاز المشاريع العمومية بالبرامج السنوي للاستثمار مضمونة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من يوليه)
(الإسم واللقب والأعداد والوظف)

24 فيفري 2022

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من يوليه)
(الإسم واللقب والأعداد والوظف)

مستتر
رئيس البلدية
مستتر



قباض بلدية صفاقس
فكرية غريب